

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA				DATA: 01/2023		BDI		31,48%		FORMA DE EXECUÇÃO:		
OBRA: CASAS POPULARES - MONTREAL				LOCAL: RUA ENEDINO DE OLIVEIRA – BAIRRO PALMITAL				() DIRETA		(X) INDIRETA		
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP OUT 2022 / SINAPI OUT 2022.				PRAZO DE EXECUÇÃO: 8 MESES								
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	
1	SERVIÇOS INICIAIS	1,15%	100,00%	23,00%	9,50%	9,50%	9,50%	9,50%	9,50%	9,50%	20,00%	
		70.846,79	70.846,79	16.294,76	6.730,45	6.730,45	6.730,45	6.730,45	6.730,45	6.730,45	14.169,36	
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	5,59%	100,00%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	
		344.292,14	344.292,14	43.036,52	43.036,52	43.036,52	43.036,52	43.036,52	43.036,52	43.036,52	43.036,52	
3	CASA											
3.1	ESTRUTURA E ALVENARIA	48,30%	100,00%	20,00%	30,00%	40,00%	10,00%					
		2.973.175,65	2.973.175,65	594.635,13	891.952,70	1.189.270,26	297.317,57					
3.2	TELHADO	5,05%	100,00%			30,00%	40,00%	30,00%				
		310.953,60	310.953,60			93.286,08	124.381,44	93.286,08				
3.3	REVESTIMENTOS	12,46%	100,00%				10,00%	30,00%	30,00%	30,00%		
		766.972,89	766.972,89				76.697,29	230.091,87	230.091,87	230.091,87		
3.4	PINTURA	7,15%	100,00%				30,00%	60,00%	10,00%			
		440.368,02	440.368,02				132.110,41	264.220,81	44.036,80			
3.5	AGUA FRIA	1,11%	100,00%			30,00%	30,00%	20,00%	20,00%			
		68.384,40	68.384,40			20.515,32	20.515,32	13.676,88	13.676,88			
3.6	ESGOTO	2,12%	100,00%			10,00%		40,00%	30,00%	20,00%		
		130.462,20	130.462,20			13.046,22		52.184,88	39.138,66	26.092,44		
3.7	DRENAGEM	2,78%	100,00%					40,00%	40,00%	20,00%		
		171.194,40	171.194,40					68.477,76	68.477,76	34.238,88		
3.8	ELETRICA	5,20%	100,00%					40,00%	40,00%	20,00%		
		320.148,00	320.148,00					128.059,20	128.059,20	64.029,60		
3.9	BANCADA	1,17%	100,00%								100,00%	
		71.836,80	71.836,80								71.836,80	
3.10	LOUCAS E METAIS	1,51%	100,00%				20,00%	20,00%	20,00%	30,00%	10,00%	
		93.224,40	93.224,40				18.644,88	18.644,88	18.644,88	27.967,32	9.322,44	
3.11	ESQUADRIAS	6,13%	100,00%		5,00%	10,00%	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	
		377.345,88	377.345,88		18.867,29	37.734,59	56.601,88	75.469,18	75.469,18	75.469,18	37.734,59	
4	SERVIÇOS DIVERSOS	0,27%	100,00%		5,00%	10,00%	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	
		16.783,20	16.783,20		839,16	1.678,32	2.517,48	3.356,64	3.356,64	3.356,64	1.678,32	
TOTAL		100%	100,00%	10,62%	15,62%	22,83%	12,65%	16,20%	10,90%	8,30%	2,89%	
		6.155.988,37	6.155.988,37	653.966,41	961.426,11	1.405.297,75	778.553,22	997.235,14	670.718,83	511.012,89	177.778,02	

DIORGENES DE SOUZA BARBOSA
DIRETOR DE OBRAS